

# Schulorganisatorische Maßnahmen (SOM)

Maßnahmenübersicht SOM I-IV (Vorlagen 40/ 18/2014, 40/ 23/2015, 40/ 53/2015, 40/ 89/2015-3, 40/64/2016) und IPM (40/ 30/2015)

Stadtbezirk	Standort	(Schulorganisatorische) Maßnahmen	Bauliche Maßnahmen	SOM-Paket / IPM	Bearbeitungsstand	Karte
2	Paulus Schule, KGS Paulusplatz 1	Erhöhung der Zügigkeit von 2 auf 3 ab Schuljahr 2014/15	Ausbau des Dachgeschosses; Herrichtung der Aula als Mensa	SOM I	Maßnahme abgeschlossen	1
4	Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule, EGS Cimbernstr. 24	Erhöhung der Zügigkeit von 2 auf 3 ab Schuljahr 2014/15	Erweiterungsbau auf dem Schulgrundstück	SOM I	in Ausführung; Auf-Beschluss vom 11.02.2016, Baubeginn: 11.07.2016	2
4	GGG Lörick, Wickrather Str. 31	Erhöhung der Zügigkeit von 2 auf 4 ab Schuljahr 2014/15	Erweiterungsbau auf dem Schulgrundstück	SOM I	in Ausführung; Auf-Beschluss vom 06.01.2016, Baubeginn: 11.07.2016	3
5	Grundschule Kaiserswerth, GGS Fliednerstr. 32	Erhöhung der Zügigkeit von 3 auf 4 ab Schuljahr 2014/15	Ausbau- und Umbauarbeiten	SOM I	Maßnahme abgeschlossen	4
6	ehem. GGS Rather Kreuzweg 21	Verlagerung zur Wrangelstr. 40 zum Schuljahr 2015/16	sukzessive Herrichtung der Räume	SOM I	Maßnahme abgeschlossen	5
7	Aloys-Odenthal-Schule, ehem. GGS Unter den Eichen 26	Verlagerung zur Diepenstr. 24 zum Schuljahr 2015/16, dadurch Raumgewinn für die KGS	sukzessive Herrichtung der Räume (u.a. Rückbau der Fachräume)	SOM I	Baubeginn erfolgt in den Sommerferien 2016	6
1	St. Rochus Schule, ehem. KGS Ehrenstraße	Verlagerung zur Gneisenaustr. 60 zum Schuljahresbeginn 2015/16, dadurch Raumgewinn für die GGS am Standort Ehrenstraße	Herrichtung des Schulstandortes Gneisenaustr. für eine zunächst 2-zügige Grundschule	SOM II	Verlagerung der Schule ist erfolgt; Herrichtung 2-Zügigkeit abgeschlossen	7
1	KGS Essener Str. 1	Erhöhung der Zügigkeit von 2 auf 3 ab Schuljahr 2016/17	Erweiterung durch Um- bzw. Ausbau des Bestandsgebäudes	SOM II	In Planung, Auf-Beschluss für September 2016 geplant	8
2	Carl-Sonnenschein Schule, KGS Graf-Recke-Str. 153	Erhöhung der Zügigkeit von 2 auf 4 ab Schuljahr 2015/16	Erweiterung durch Neubau eines Schulgebäudes auf dem Schulgrundstück	SOM II	In Planung; Auf Beschluss für Dezember 2016 geplant	9
2	Gesamtschule Lindenstr. 140	Umwandlung der Sekundarschule in eine Gesamtschule unter Nutzung des Förderschulstandortes Rosmarinstr. 28 zum Schuljahr 2015/16	Herrichtung der Bestandsgebäude und Errichtung erforderlicher Neubauten	SOM II (Beauftragung der IPM)	In Planung; Ausführungsbeschluss für 4. Quartal 2016 geplant	10
3	Kronprinzenschule, GGS Kronprinzenstr. 107	Einrichtung einer 3. Eingangsklasse	Umbau HMDW in HM-Loge und OGS-Raum, Verlagerung Lehrmittelraum in Keller	SOM II	Maßnahme abgeschlossen	11
3	Geschwister-Scholl-Gymnasium, Redinghovenstr. 41	Erhöhung der Zügigkeit von 4 auf 5 ab Schuljahr 2015/16	Schaffung weiterer Unterrichts- und Musikräume durch Umbauten im Bestand (ehem. VHS-Gebäude)	SOM II	Umbauarbeiten VHS-Gebäude innen abgeschlossen; Herstellung barrierefreier Zugang beginnt in den Sommerferien, Fertigstellung für Ende 2016 geplant	12
4	Cecilien-Gymnasium, Schorlemer Str. 99	Erhöhung der Zügigkeit von 3 auf 5 ab Schuljahr 2015/16	Erweiterungsbau auf dem Schulgrundstück, Umnutzungen im Bestand	SOM II	In Planung, Auf-Beschluss für Dezember 2016 geplant	13
5	Max-Planck-Gymnasium, Koetschastr. 36	Erhöhung der Zügigkeit von 4 auf 5 zum nächstmöglichen Zeitpunkt	Erweiterungsbau auf dem Schulgrundstück mit Unterrichtsräumen und Aufenthalt Sek II, Umnutzungen im Bestand	SOM II	In Planung; Auf-Beschluss geplant für I. Quartal 2017	14
6	GGG Max-Halbe-Str. 14	Erhöhung der Zügigkeit von 2 auf 3 ab Schuljahr 2016/17	Kündigung der Künstler; Sanierungsarbeiten am Künstlergebäude sowie Beseitigung Brandschutzmängel erforderlich	SOM II	In Planung, Auf-Beschluss für September 2016 geplant	15
7	Gymnasium Gerresheim, Am Poth 60	Erhöhung der Zügigkeit von 4 auf 5 ab Schuljahr 2015/16, Ausbau des Ganztages (Prioritätenliste Stelle 15)	Erweiterungsbau (insb. mit Unterrichtsräumen, Ganztagsfläche) auf dem Schulgrundstück	SOM II (Beauftragung der IPM)	In Planung; Ausführungsbeschluss für 1. Quartal 2017 geplant	16
9	Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Brucknerstr. 19	Erhöhung der Zügigkeit von 4 auf 5 ab Schuljahr 2015/16	Erweiterungsneubau auf dem Schulgrundstück (Unterrichtsräume, 4 NW-Räume, Musikraum)	SOM II (Beauftragung der IPM)	In Planung; Ausführungsbeschluss für 4. Quartal 2016 geplant	17
1	Matthias-Claudius-Schule, GGS Ehrenstraße	Erhöhung der Zügigkeit von 2 auf 4 ab Schuljahr 2016/17	Sanierung zw. Renovierung und Umbau im Bestand nach Verlagerung der KGS zur Gneisenaustr.	SOM III	Baubeginn erfolgt in den Sommerferien 2016	18
1	GGG Rolandstr. 40	Reduzierung der Zügigkeit um einen auf 3 Züge ab Schuljahr 2016/17	-	SOM III		19

Stadtbezirk	Standort	(Schulorganisatorische) Maßnahmen	Bauliche Maßnahmen	SOM-Paket / IPM	Bearbeitungsstand	Karte
1	Georg-Büchner-Gymnasium, Felix-Klein-Str. 3	Änderung des Aufbaugymnasiums in ein Regelgymnasium mit erweiterter Oberstufe zum 01.08.2016	Herrichtung der Bestandsflächen, ggfls. Erweiterung	SOM III	In Planung ; mit Planung für Mensa ist begonnen; für die weitere Planung zur Herrichtung des Standortes sind zur Findung des Planerteams die Leistungen gem. VgV ausgeschrieben.	20
3	KGS Florensstraße	Erhöhung der Zügigkeit von 2 auf 3 ab Schuljahr 2016/17	Prüfung der erforderlichen baulichen Maßnahmen muss noch erfolgen	SOM III	VgV Verfahren für Architektenleistungen läuft	21
3	KGS Fleher Str. 213	Erhöhung der Zügigkeit von 2 auf 3 ab Schuljahr 2016/17	Erweiterungsbau auf dem Schulgrundstück	SOM III (Beauftragung der IPM)	In Planung; Ausführungs-beschluss für 3. Quartal 2016 geplant	22
3	Geschwister-Scholl-Gymnasium, Redinghovenstr. 41	Prüfung der Erhöhung der Zügigkeit von 5 auf 6 zum nächstmöglichen Zeitpunkt	Prüfung der erforderlichen baulichen Maßnahmen muss noch erfolgen	SOM III		23
3	Schmiedestr. 25	Auflösung der Adolf-Reichwein-Schule, GHS Schmiedestraße, zum 31.07.2016; Errichtung eines 4-zügigen Gymnasiums zum 01.08.2016; Bildung eines befristeten Teilstandortes der Dumont-Lindemann.Schule, GHS Weberstraße, zum 01.08.2016, längstens bis zum 31.07.2019	Herrichtung des Standortes unter Einbeziehung der benachbarten Schulerweiterungsfläche	SOM III	VgV Verfahren für Generalplanerleistungen läuft	24
5	RS Golzheim (aktuell: Tersteegenstr. 62)	Verlagerung in den geplanten Neubau auf dem Schulsportplatz Koetschustra.	Neubau einer 4-zügigen Realschule inkl. Zweifachsporthalle	SOM III (Beauftragung der IPM)	Grundlagen-ermittlung läuft	25
6	Joachim-Neander-Schule, GGS Rather Markt 2	Erhöhung der Zügigkeit von 2 auf 3 ab Schuljahr 2016/17	Umbau der ehemaligen Lehrküche	SOM III		26
6	Friedrich-Rückert-Gymnasium, Rückertstr. 6	Erhöhung der Zügigkeit von 4 auf 5 ab Schuljahr 2016/17	Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen	SOM III	Planung läuft ; für die weitere Planung zur Herrichtung des Standortes sind zur Findung des Planerteams die Leistungen gem VgV ausgeschrieben.	27
7	KGS Unter den Eichen 26	Erhöhung der Zügigkeit von 2 auf 4 ab Schuljahr 2016/17	Sanierung zw. Renovierung und Umbau im Bestand nach Verlagerung der GGS zur Diepenstr.	SOM III	Ausführung läuft, Fertigstellung bis Herbstferien 2016	28
8	Volker Rosin Schule, GGS Arnstadter Weg 6-16	Erhöhung der Zügigkeit von 2 auf 3 unter Nutzung von Räumen am Standort Erfurter Weg ab Schuljahr 2016/17	Ggfls. Herrichtung von Räumen am Standort Erfurter Weg	SOM III	Ausführung läuft, Herstellung in den Ferien	29
8	Astrid-Lindgren-Schule, GGS Leuthenstr. 50	Erhöhung der Zügigkeit von 2 auf 3 ab Schuljahr 2016/17	keine - im Bestand möglich	SOM III		30
9	St. Apollinaris-Schule, KGS Itterstr. 16, Dep. Am Steinkaul	Erhöhung der Zügigkeit von 3 auf 5 nach Fertigstellung des 2. Bauabschnittes; Erhöhung der Zügigkeit betrifft den Teilstandort	Erweiterung des Schulgrundstückes, Erweiterungsbau	SOM III	VgV Verfahren für Architektenleistungen läuft	31
9	Gymnasium Koblenzer Straße, Theodor-Litt-Str. 2	Erhöhung der Zügigkeit von 4 auf 5 ab Schuljahr 2016/17	Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen	SOM III (Beauftragung der IPM)	Entwurfsplanung läuft; Ausführungs-beschluss geplant für 4. Quartal 2016 oder 1. Quartal 2017	32
10	Stettiner Str. 98	Auflösung der Fritz-Henkel-Schule, GHS Stettiner Straße, zum 31.07.2016; Errichtung einer 4-zügigen Gesamtschule zum 01.08.2016	Herrichtung des Standortes für eine Gesamtschule	SOM III (Beauftragung der IPM)	Vorentwurfsplanung läuft; AuF Beschluss für 4. Quartal 2016 geplant	33
3	Kirchfeldstraße 74 - 80	Verlagerung der GGS Jahnstraße zum Standort Kirchfeldstraße zum Schuljahr 2020/21	Errichtung eines Neubaus	SOM IV (Beauftragung der IPM)	Grundsatzbeschluss am 07.07.2016	34
7	Glasmacherviertel	Errichtung einer Grundschule im Glasmacherviertel zum Schuljahr 2019/20	Errichtung eines Neubaus	SOM IV	Grundsatzbeschluss am 07.07.2016	35
8	Carl-Sonnenschein Schule, KGS Gerresheimer Landstraße	Erhöhung der Zügigkeit von 1 auf 2 ab Schuljahr 2018/19	Umbau und Erweiterungsmaßnahmen	SOM IV	Grundsatzbeschluss am 07.07.2016	36
9	Grundschule Schloss Benrath, GGS Erich-Müller-Straße	Erhöhung der Zügigkeit von 1 auf 2 ab Schuljahr 2019/20	Erweiterungsbau	SOM IV	Grundsatzbeschluss am 07.07.2016	37
9	St.-Cäcilia-Schule, KGS Erich-Müller-Straße	Erhöhung der Zügigkeit von 1 auf 2 ab Schuljahr 2019/20	Erweiterungsbau	SOM IV	Grundsatzbeschluss am 07.07.2016	38
2	Heinzelmännchenweg	Errichtung eines Gymnasiums zum Schuljahr 2020/21	Errichtung eines Neubaus	SOM IV	Grundsatzbeschluss am 07.07.2016	39
4	Comenius-Gymnasium, Hansaallee 90	Erhöhung der Zügigkeit von 4 auf 5 ab Schuljahr 2018/19	Erweiterungsbau	SOM IV	Grundsatzbeschluss am 07.07.2016	40
5	Pfaffenmühlenweg	Errichtung einer Gesamtschule zum Schuljahr 2020/21	Errichtung eines Neubaus	SOM IV	Grundsatzbeschluss am 07.07.2016	41
9	GHS Benrath, Melanchthonstraße 2	-	Abriß und Neubau des Schulgebäudes	SOM IV	Grundsatzbeschluss am 07.07.2016	42

Stadtbezirk	Standort	(Schulorganisatorische) Maßnahmen	Bauliche Maßnahmen	SOM-Paket / IPM	Bearbeitungsstand	Karte
-------------	----------	-----------------------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-------

**Nachrichtlich sind im Folgenden weitere Maßnahmen aufgeführt, mit denen die IPM beauftragt wurde:**

2	Werner-von-Siemens-Realschule, Rethelstr. 13	-	Um- bzw. Ausbau der Pausenhalle	IPM	Maßnahme ist in Ausführung	
3	Kronprinzenschule, GGS Kronprinzenstr. 107	-	Ausbau des Dachgeschosses für Unterrichts- und Ganztagsräume	IPM	Die Maßnahme ist in Ausführung; Abschluss voraussichtlich 4. Quartal 2016	
3	Dumont-Lindemann-Schule, GHS Kirchfeldstr. 74-80	-	Gesamtsanierung einschl. Schadstoffsanierung (PCB)	IPM	Sofortmaßnahmen in den Sommerferien 2016 zur Brandschutzertüchtigung (Planung Gesamtmaßnahme in Zusammenhang mit Maßnahme 34)	
3	Heinrich-Hertz-Berufskolleg, Redinghovenstr. 16	-	Neubau eines 4-geschossigen Erweiterungsbaus	IPM	Ausführungs-beschluss vom 11.02.2016; voraussichtlicher Baubeginn 1. Quartal 2017	
5	Montessori Grundschule Farnweg 10	-	Sanierung von Bestandsgebäuden und Erweiterungsbau für Unterrichts- und Ganztagsräume	IPM	Ausführungs-beschluss geplant für 3. Quartal 2016	
7	Theodor-Andresen-Schule und Franz-Marc-Schule, FS Lohbachweg 16-18	-	Sanierung des Mensa- und Aulatraktes	IPM	Ausführungsplanung läuft	
8	Wichernschule, GGS Brorsstr. 5	-	Erweiterungsbau für Unterrichts- und Ganztagsräume	IPM	Ausführungs-beschluss geplant für 3. Quartal 2016	
3	Kirchfeldstraße 74-80, Dependence der Dumont-Lindemann-Schule, GHS Weberstraße	-	Abriss und Neubau des Schulgebäudes Kirchfeldstraße 74-80	SOM IV (Beauftragung der IPM)	<b>Grundsatzbeschluss am 07.07.2016</b>	

	Maßnahme abgeschlossen
	mit Maßnahme begonnen
	Maßnahme noch nicht begonnen

SOM I : 10.04.2014



SOM II: 30.04.2015



SOM III: 5./6.11.2015



SOM IV: 7.7.2016

